

(주)한맥기술 어천-공주(4차)지방도 확포장 공사 등 2개지구 건설사업관리용역



수신 건설본부장(도로건설과장)

제목 품질 시험계획서(변경) 승인요청[어천-공주(4차)]

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 어천 제2025-09(2025. 1. 10.)호의 관련입니다.
3. 위 관련으로 「어천~공주(4차) 지방도 확포장공사」의 설계 변경에 따른 시험계획 변경 수량을 반영한 품질시험계획(변경)을 붙임과 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 붙임: 1. 품질시험계획서(변경) 검토서 1부.
2. 품질시험계획서(변경) 승인 요청(태화건설산업) 1부. 끝.

책임건설사업관리기술인 송세화



제출자 2025.01.17.
송세화

시행 한맥어천제2025-10 (2025. 01. 17.) 접수

우 32532 충청남도 공주시 우성면 부탕골길 50 어천~공주등 2개지구 건
설사업단

전화번호 041-855-7391 팩스번호 041-855-7392 / swgamri1@hanmail.net / 비공개(6)

검 토 의 건 서

□ 공사명 : 어천-공주(4차) 지방도 확포장공사

□ 제 목 : 품질시험계획서(변경) 검토보고

□ 관련기준

- 「건설기술 진흥법 시행령」 제89조

- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제82조

□ 검토내용(변경사유) - 설계변경내용 반영

구 분	당 초	변 경	증, -감	사 유	비 고
품질시험 계획(횟수)	4,688	4,711	23	<ul style="list-style-type: none"> □ 토공사 <ul style="list-style-type: none"> - 되메우기(현장밀도, 함수비): 104회 □ 기초공사 <ul style="list-style-type: none"> - 순환골재(함수비, 현장밀도): 2회 - 보조기층(함수비, 현장밀도): 2회 □ 아스팔트공사 <ul style="list-style-type: none"> - 플랜트(계량기, 자동계량장치): 17회 - 플랜트혼합물(혼합물 온도): 12회 □ 철근콘크리트공사 <ul style="list-style-type: none"> - 굳지아니한 콘크리트(슬럼프외5): 26회 - 굳지아니한 콘크리트(단위수량): 4회 - 굳은 콘크리트(압축강도): 26회 - 붕강(인장강도외5): 2회 □ 공통 <ul style="list-style-type: none"> - 원심력 철근콘크리트관 (겉모양 및 모양): 94회 □ 구조물공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교량지지용 탄성받침 (인장강도 외15): 1회 - 교량지지용 면진받침 (압축특성시험 외5): 1회 <p style="text-align: right;">계 : 23회</p>	

구 분	당 초	변 경	증, -감	사 유	비 고
현장대리인	예광희(특급)	강성모(고급)	-	인사이동	
품질관리인	심래용(중급)	심래용(중급)	변경없음		
	박승화(중급)	박승화(중급)	변경없음		

□ 검토 의견

- 상기 검토내용과 같이 품질시험계획 횟수 변경하여 현장 품질시험을 실시하여 지방도 확포장공사의 품질이 확보될 수 있도록 조치함이 적정하게 판단됨.

2025. 01.

책임건설사업관리기술인 송 세 화 (인)

